

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和03年09月15日

計画の名称	南部町における循環のみちの実現（重点計画）												
計画の期間	平成28年度～令和02年度（5年間）								重点配分対象の該当	○			
交付対象	南部町												
計画の目標	下水道整備を行い、安全、安心、快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	595	A	595	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H28当初)	中間目標値 (H30末)	最終目標値 (R2末)
1	下水道区域内普及率を45%（H28当初）から77%（R2末）に増加させる。 下水道区域内普及率 処理人口（人） / 下水道区域内行政人口（人）	45%	66%	77%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H28	H29	H30	H31	R02				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
下水道事業	A07-001	下水道	一般	南部町	直接	南部町	管渠(汚水)	新設	幹線及び枝線管渠 A-1-1	汚水管 50 200mm、L=4.9km、A=36ha	南部町						349		-	
	A07-002	下水道	一般	南部町	直接	南部町	管渠(汚水)	-	調査・設計等 A-1-3	管渠設計 L=10km等	南部町							122		-
		種別2:全種																		
	A07-003	下水道	一般	南部町	直接	南部町	終末処理場	-	調査・設計等 A-1-4	水処理施設設計等	南部町							14		-
		種別2:増設																		
	A07-004	下水道	一般	南部町	直接	南部町	管渠(汚水)	-	調査等 A-1-5	基本計画策定、効率的整備計画の見直し等	南部町							3		-
		種別2:全種																		
	A07-005	下水道	一般	南部町	直接	南部町	管渠(汚水)	-	調査等 A-1-5	基本計画策定、効率的整備計画の見直し等	南部町							11		-
		種別2:全種																		
	A07-006	下水道	一般	南部町	直接	南部町	終末処理場	新設	あかね浄化センター(水処理施設) A-1-6	処理場基本設計・調査等 N=1棟	南部町							63		-
		追加																		

A 基幹事業																			
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-007	下水道	一般	南部町	直接	南部町	終末処理場	新設	南部町浄化センター(汚泥処理施設) A-1-7	汚泥貯留槽機械電気設備等	南部町						33		-
		追加																	
											小計						595		
											合計						595		

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
南部町建設課において、数値目標の達成状況や事業効果の発現状況について評価を行った。	令和3年9月
	公表の方法
	南部町ホームページにおいて公表する。
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	平成28年度から令和2年度までの5年間で36.9haの整備を行い、下水道区域内普及率が44.9%から77.3%へ上昇した。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
本計画の最終目標は達成したが、今後も引き続き、計画的かつ効率的に污水管渠整備を進めていき、安心、安全で快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造することに寄与していく。	

計画の名称	南部町における循環のみちの実現（重点計画）		
計画の期間	平成28年度 ～ 令和02年度（5年間）	交付対象	南部町

