

(別 添)

南 部 教 学 第 3244 号

平 成 29 年 5 月 19 日

文部科学大臣 殿

南部町長 工藤 祐直 印

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8の1に基づき、施設整備計画における事後評価の結果を報告します。

施設整備計画 事後評価シート(総括票)

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

①地震、津波等の災害に備えるための整備

【達成状況】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	100.0	100.0
中学校	100.0	100.0
高等学校		
特別支援学校		
幼稚園	100.0	100

【所見】

4小学校及び1中学校における防災能強化(屋内運動場)を全て実施することができた。この結果、屋内運動場の落下防止対策が完了し、町民の安全な施設の避難所としての役割を果たすこととなる。なお2つの幼稚園について、1つは民営化により施設を賃借していることから、借主に適正かつ安全管理に努めてもらっている。他の幼稚園は廃園となり未活用であるため、人の出入りを禁止しているとともに、今後も施設の状況を把握し安全に努める。

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

<input type="checkbox"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所見 】

--

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達成状況 】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="radio"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所見 】

施設整備計画期間中、築40年が経過している名久井小学校については全面的な改修を実施した。建物の耐久性を高める工事や外壁の断熱化、照明器具をLEDに替え省エネ対策を行ったほか、トイレの洋式化や使用していない玄関をホールへ改修するなど空きスペースの有効利用にも努めた。南部町では、学校の老朽化が著しいことから、今後も改修工事を進める必要がある。
--

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達成状況 】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="radio"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所見 】

--

2 事後評価の時期及び方法について

事業終了後の平成29年1月に南部町教育委員会学務課において事後評価を実施した。事後評価シートの内容については町ホームページで公表する。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

施設整備計画に掲載した事業は、交付金を活用し計画どおり実施することができた。今後についても、安全な教育施設を重要視しながら整備の必要性を検討し計画的に整備を進めていくこととする。

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

- 1 **計画名称** 南部町公立学校等施設整備計画
- 2 **計画作成主体** 南部町
- 3 **計画期間** 平成25年度～平成27年度
- 4 **個別事業一覧**

都道府県名	青森県
市町村名	南部町

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
名川南小学校	①	2201	防災機能強化	屋	-	○	平成26年9月30日				
南部小学校	①	2201	防災機能強化	屋	-	○	平成26年9月30日				
向小学校	①	2201	防災機能強化	屋	-	○	平成26年9月30日				
福地中学校	①	2201	防災機能強化	屋	-	○	平成26年9月30日				
名久井小学校	①	2201	防災機能強化	屋	-	○	平成27年12月25日		追加	平成27年4月22日	平成27年4月22日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
名久井小学校	③	0401	長寿命化改良事業	校	R	○	平成28年12月12日		追加 変更	平成27年4月22日 平成27年6月4日	平成27年4月22日付けの施設整備計画の変更に伴い大規模改造(老朽)事業及び大規模改造(トイレ)事業を追加したが、事業の方針を変更し、平成27年6月4日付けの施設整備計画に伴い、当該事業に変更した。