

年　月　日

南部町長 工 藤 祐 直 殿

浄化槽工事業者

浄化槽設備士

チェックリスト

年　月　日付け南部建設第　　号で交付決定の通知を受けた合併処理浄化槽設備工事について、下記の検査を実施しましたので報告します。

| | | |
|-----|-------|----------|
| 設置先 | 住 所 | 南部町大字　　字 |
| | 氏 名 | |
| | 形 式 | |
| | 工事完了日 | 年　月　日 |

| 検　查　項　目 | チェックのポイント | 欄 |
|-------------------|--|---|
| 1　流入管きょ及び放流管きょの勾配 | 汚物や汚水の停滞がないか。 | |
| 2　放流先の状況 | 放流口と放流水路の水位差が適切に保たれ、逆流の恐れはないか。 | |
| 3　誤接合等の有無 | 生活排水が全て接続されているか。 雨水や工場排水等が流入していないか。 | |
| 4　枠の位置及び種類 | 起点、屈曲点、合流点及び一定間隔ごとに適切な枠が設置されているか。 枠は、全てインバート升になっているか。 フタは密閉型になっているか。 導入管きょにはトラップ枠が使用されているか。 二重トラップになっているか。 | |

| | | |
|---|---|--|
| 5 流入管きょ、放流管きょ及び空気配管の変形、破損のおそれ | 管の露出等により変形、破損のおそれはないか。 | |
| 6 かさ上げの状況 | バルブの操作などの維持管理を容易に行うことができるか。 深埋めは、30cm以内になっているか。 | |
| 7 净化槽本体の上部及びその周辺の状況 | 保守点検、清掃を行いにくい場所に設置されていないか。 保守点検、清掃の支障となるものが置かれていなか コンクリートスラブが打たれているか。 | |
| 8 漏水の有無 | 漏水が生じていないか。 | |
| 9 净化槽本体の水平の状況 | 水平が保たれているか。 | |
| 10 接触材等の変形、破損、固定の状況 | 嫌気ろ床槽のろ材及び接触ばつ氣槽の接 触材に変形や破損はないか。 しっかり固定されているか。 | |
| 11 ばつ氣装置、逆流装置及び汚泥移送装 置の変形、破損、固定及び稼働の状況 | 各装置に変形や破損はないか。 しっかり固定されているか。 空気の出方や水流に片寄りはないか。 | |
| 12 消毒設備の変形、破損、固定の状況 | 消毒設備に変形や破損はないか。 しっかり固定されているか。 薬剤筒は傾いていないか。 | |
| 13 ポンプ設備（流入ポンプ及び放流ポン プ）の設備、稼働状況 | ポンプますに変形や破損はないか。 ポンプますに漏水のおそれはないか。 ポンプが2台以上設置されているか。 設計どおりの能力のポンプが設置されて いるか。 ポンプの固定が十分行われているか。 ポンプの取りはずしが可能か。 ポンプの位置や配管がレベルスイッチの 稼働を妨げるおそれはないか。 | |
| 14 プロワーの設置、稼働状況 | 防振対策がなされているか。 固定が十分行われているか。 アースはなされているか。 漏電のおそれはないか。 設置高が地上20cm以上になっているか。 | |