社会資本総合整備計画　　社会資本整備総合交付金

令和08年02月13日

計画の名称	南部町における循環のみちの実現												
計画の期間	令和０３年度　～　令和０７年度　(5年間)									重点配分対象の該当			
交付対象	南部町												
計画の目標	あかね処理区の下水道処理施設の整備を行い、水質の保全を確保し、良好な環境を実現する。												
全体事業費（百万円）	合計（A＋B＋C＋D）	1,253	A	1,253	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A＋B＋C＋D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R3当初	R5末	R7末
1	あかね処理区の下水道処理施設整備進捗率０％（R3当初）から95％（R7末）に増加させる。			
	あかね処理区の下水道処理施設整備進捗率 整備済下水道処理施設整備数（箇所）／整備すべき下水道処理施設整備数（箇所）	0%	60%	95%

備考等	個別施設計画を含む	－	国土強靱化を含む	－	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－

案件番号：　0000778592

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別１	種別２	要素となる事業名（事業箇所）	事業内容（延長・面積等）	市区町村名／港湾・地区名	事業実施期間（年度） R03	R04	R05	R06	R07	全体事業費（百万円）	費用便益比	個別施設計画策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-001	下水道	一般	南部町	直接	南部町	終末処理場	新設	あかね処理区処理場(水処理施設)	水処理施設N=1箇所	南部町	■	■	■	■	■	934		－
	A07-002	下水道	一般	南部町	直接	南部町	終末処理場	新設	あかね処理区処理場（汚泥処理施設）	汚泥処理施設N=1箇所	南部町		■	■	■	■	271		－
	A07-003	下水道	一般	南部町	直接	南部町	－	－	調査・設計等	施工監理等	南部町	■	■	■	■	■	48		－
											小計						1,253		
											合計						1,253		

案件番号： 0000778592

交付金の執行状況

（単位：百万円）

	R03	R04	R05	R06	R07
配分額（a）	93	152	106	201	126
計画別流用増△減額（b）	0	0	0	0	0
交付額（c=a+b）	93	152	106	201	126
前年度からの繰越額（d）	0	57	99	62	176
支払済額（e）	36	110	143	87	302
翌年度繰越額（f）	57	99	62	176	0
うち未契約繰越額(g)	20	12	5	0	0
不用額（h = c+d-e-f）	0	0	0	0	0
未契約繰越率+不用率（i = (g+h)/(c+d))%	21.5	5.74	2.43	0	0
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由	処理場建設予定地の外周に存在するL型擁壁が経年劣化により危険な状態であり、隣接地には一般住宅があるため、早期安全確保を目的として処理場工事着工前に補修工事を施工し不足の日数を要した				